

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA:

VALOR DA OBRA: 268041,67

DATA: 05/05/2022

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: CENTRO

PRAZO DA OBRA: 03MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		Serviços preliminares	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.539,27	R\$ 1.539,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		Demolições e Remoções	Físico %	100%	100%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 9.001,26	R\$ 9.001,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		Alvenaria	Físico %	100%	100%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 1.943,98	R\$ 1.943,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		Revestimento de paredes	Físico %	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Financeiro	R\$ 68.970,28	R\$ 20.691,08	R\$ 20.691,08	R\$ 27.588,11
5		Piso	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 68.945,77	R\$ 34.472,89	R\$ 34.472,89	R\$ 0,00
6		Cobertura	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 22.728,49	R\$ 0,00	R\$ 11.364,25	R\$ 11.364,25
7		Esquadria e porta de metal e madeira	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 22.812,85	R\$ 11.406,43	R\$ 11.406,43	R\$ 0,00
8		Pintura	Físico %	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
			Financeiro	R\$ 34.519,91	R\$ 6.903,98	R\$ 13.807,96	R\$ 13.807,96
9		Instalação elétrica	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 11.092,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.092,83
10		Instalação hidro -sanitária	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 23.376,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.376,55
11		Serviços complementares	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 6.819,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.819,28
TOTAL			Físico %	100,00%	35,63%	40,38%	34,61%
			Financeiro	R\$ 271.750,47	R\$ 85.958,89	R\$ 91.742,60	R\$ 94.048,98

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA_____
JAIR CAVALCANTE BARBOSA