



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG

Projeto: Construção de uma Praça Na Aldeia Indigena Barreiro

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO Grandes Itens (Etapas da obra)	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	SERVIÇOS PRELIMENARES:	7.608,56	8,99%	7.608,56	100,00%	-	-	-	-
02	PISO:	30.957,33	36,57%	15.478,67	50,00%	15.478,67	50,00%	-	-
03	ILUMINAÇÃO:	12.570,82	14,85%	-	-	6.285,41	50,00%	6.285,41	50,00%
04	QUIOSQUE:	11.957,65	14,12%	-	-	3.587,29	30,00%	8.370,35	70,00%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	21.567,30	25,47%	-	-	6.470,19	30,00%	15.097,11	70,00%
TOTAIS		84.661,66	100,00%	23.087,23	27,27%	31.821,56	37,59%	29.752,87	35,14%
TOTAIS ACUMULADOS				23.087,23	27,27%	54.908,79	64,86%	84.661,66	100,00%

Município de São João das Missões, 01 de Fevereiro de 2023

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA MG 142006605-6