



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA



INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG	Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA Na Comunidade Bebedouro
Prefeito(a): Jair Cavalcante Barbosa	Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 142006605-6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	SERVIÇOS PRELIMINARES:	7.855,59	3,01%	7.855,59	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	TERRAPLENAGEM:	5.773,20	2,21%	1.924,21	33,33%	1.924,21	33,33%	1.924,78	33,34%
03	CALCAMENTO:	204.428,40	78,35%	68.135,99	33,33%	68.135,99	33,33%	68.156,43	33,34%
04	TRANSPORTES:	36.148,80	13,85%	12.048,40	33,33%	12.048,40	33,33%	12.052,01	33,34%
05	DRENAGEM:	6.713,64	2,57%	2.237,66	33,33%	2.237,66	33,33%	2.238,33	33,34%
TOTAIS		260.919,63	100,00%	92.201,84	35,34%	84.346,24	32,33%	84.371,55	32,34%
TOTAIS ACUMULADOS				92.201,84	35,34%	176.548,08	67,66%	260.919,63	100,00%

Município de São João das Missões, 01 de Fevereiro de 2023

Responsável Técnico: **Gerrard Tayon Ferreira** CREA MG 142006605-6