

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**Projeto: **CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ALDEIA RIACHO DO BREJO**Valor: **259.603,79 Reias**Data: **01/02/2024**Prazo de Execução: **180 Dias**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	Serviços preliminares	1,20% R\$ 3.121,78	100,00% R\$ 3.121,78						100,00% R\$ 3.121,78
2	Movimentos de Terras para Fundação	0,72% R\$ 1.857,72	100,00% R\$ 1.857,72						100,00% R\$ 1.857,72
3	Infraestrutura	10,35% R\$ 26.867,85	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.867,85	R\$ 0,00				100,00% R\$ 26.867,85
4	Estrutura	18,67% R\$ 48.469,16	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 12.117,29	75,00% R\$ 36.351,87	0,00% R\$ 0,00			100,00% R\$ 48.469,16
5	Alvenaria	6,54% R\$ 16.973,35	R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.697,34	70,00% R\$ 11.881,35	20,00% R\$ 3.394,67		100,00% R\$ 16.973,35
6	Cobertura	5,83% R\$ 15.124,64	R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.124,64			100,00% R\$ 15.124,64
7	Revestimento	14,83% R\$ 38.511,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 9.627,80	50,00% R\$ 9.627,80	50,00% R\$ 19.255,61	R\$ 0,00	100,00% R\$ 38.511,21
8	Piso	5,38% R\$ 13.963,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.396,38	25,00% R\$ 3.490,96	65,00% R\$ 9.076,50	R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.963,84
9	Instalação hidro -sanitária	9,76% R\$ 25.339,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 12.669,87	50,00% R\$ 12.669,87		100,00% R\$ 25.339,74
10	Intalações Elétricas	7,33% R\$ 19.041,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00% R\$ 5.712,54	60,00% R\$ 11.425,09	10,00% R\$ 1.904,18	100,00% R\$ 19.041,81
11	Pintura	4,06% R\$ 10.552,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.552,35	100,00% R\$ 10.552,35
12	Esquadria	9,03% R\$ 23.448,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.724,23	50,00% R\$ 11.724,23	R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.448,46
13	Cercamento	4,92% R\$ 12.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.780,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.780,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,37% R\$ 3.551,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.551,88	100,00% R\$ 3.551,88
TOTAL		100,00% R\$ 259.603,79	1,92% R\$ 4.979,50	15,02% R\$ 38.985,14	18,90% R\$ 49.073,39	21,23% R\$ 55.106,75	36,77% R\$ 95.450,60	6,17% R\$ 16.008,41	100,00% R\$ 259.603,79

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal