

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		Praça De Esportes		VALOR:	R\$148.660,90		
				PRAZO:	90 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	Serviços Preliminares	FÍSICO	2,60%	100,00%	-	-	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 4.217,62	R\$ 4.217,62	-	-	R\$ 4.217,62
2	Piso	FÍSICO	32,22%	65,00%	20,00%	15,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 39.746,37	R\$ 25.835,14	R\$ 7.949,27	R\$ 5.961,96	R\$ 39.746,37
3	Alvenaria	FÍSICO	9,38%	50,00%	50,00%	-	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 28.215,18	R\$ 14.107,59	R\$ 14.107,59	-	R\$ 28.215,18
4	Pintura	FÍSICO	6,30%	70,00%	30,00%	-	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 5.717,54	R\$ 4.002,28	R\$ 1.715,26	-	R\$ 5.717,54
5	Canteiro	FÍSICO	0,12%	100,00%	-	-	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 190,61	R\$ 190,61	-	-	R\$ 190,61
6	Obras Complementares	FÍSICO	49,38%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 70.573,58	R\$ 28.229,43	R\$ 21.172,08	R\$ 21.172,08	R\$ 70.573,58
<b>TOTAL</b>		FÍSICO	100,00%	52,51%	28,00%	19,49%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 148.660,90	R\$ 76.582,67	R\$ 44.944,20	R\$ 27.134,03	R\$ 148.660,90

OBSERVAÇÕES:

  
Jair Cavalcante Barbosa  
Prefeito Municipal

**Jair Cavalcante Barbosa**  
Prefeito Municipal

  
**Tyago Cardoso De Moura Souza**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 197.434/D