

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA:

VALOR DA OBRA: 268041,67

DATA: 05/05/2022

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: CENTRO

PRAZO DA OBRA: 03MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		Serviços preliminares	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.538,21	R\$ 1.538,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		Demolições e Remoções	Físico %	100%	100%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 12.240,65	R\$ 12.240,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		Alvenaria	Físico %	100%	100%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 2.270,68	R\$ 2.270,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		Revestimento de paredes	Físico %	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Financeiro	R\$ 77.680,17	R\$ 23.304,05	R\$ 23.304,05	R\$ 31.072,07
5		Piso	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 76.148,60	R\$ 38.074,30	R\$ 38.074,30	R\$ 0,00
6		Cobertura	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 24.381,72	R\$ 0,00	R\$ 12.190,86	R\$ 12.190,86
7		Esquadria e porta de metal e madeira	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 26.433,73	R\$ 13.216,87	R\$ 13.216,87	R\$ 0,00
8		Pintura	Físico %	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
			Financeiro	R\$ 38.809,10	R\$ 7.761,82	R\$ 15.523,64	R\$ 15.523,64
9		Instalação elétrica	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 25.553,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.553,88
10		Instalação hidro -sanitária	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 28.811,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.811,24
11		Serviços complementares	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 7.832,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.832,96
TOTAL			Físico %	100,00%	35,63%	40,38%	37,61%
			Financeiro	R\$ 321.700,95	R\$ 98.406,58	R\$ 102.309,72	R\$ 120.984,65

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA_____
JAIR CAVALCANTE BARBOSA