



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Reforma e Ampliação da creche Municipal São João

Valor: 702.303,58 Reais

Data: 16/07/2025

Prazo de Execução: 180 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO									
1	Serviços preliminares	1,10% R\$ 6.169,71	100,00% R\$ 6.169,71						100,00% R\$ 6.169,71
2	Movimentos de Terras para Fundação	0,44% R\$ 2.477,40	100,00% R\$ 2.477,40						100,00% R\$ 2.477,40
3	Infraestrutura	9,39% R\$ 52.914,06	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 52.914,06					100,00% R\$ 52.914,06
4	Estrutura	29,54% R\$ 166.404,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 41.601,00	75,00% R\$ 124.803,00	0,00% R\$ 0,00			100,00% R\$ 166.404,00
5	Alvenaria	4,65% R\$ 26.214,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 2.621,49	70,00% R\$ 18.350,44	20,00% R\$ 5.242,98		100,00% R\$ 26.214,92
6	Cobertura	19,45% R\$ 109.575,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 109.575,45		R\$ 0,00	100,00% R\$ 109.575,45
7	Revestimento	7,23% R\$ 40.745,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 10.186,46	25,00% R\$ 10.186,46	50,00% R\$ 20.372,91	R\$ 0,00	100,00% R\$ 40.745,82
8	Piso	9,79% R\$ 55.158,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 5.515,88	25,00% R\$ 13.789,71	65,00% R\$ 35.853,23	R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.158,82
9	Instalação hidro -sanitária	0,06% R\$ 354,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 177,09	50,00% R\$ 177,09		100,00% R\$ 354,18
10	Instalações Elétricas	3,98% R\$ 22.439,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 6.731,98	60,00% R\$ 13.463,96	10,00% R\$ 2.243,99	100,00% R\$ 22.439,93
11	Pintura	3,56% R\$ 20.076,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.076,48	100,00% R\$ 20.076,48
12	Esquadria	7,98% R\$ 44.967,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.483,83	50,00% R\$ 22.483,83	R\$ 0,00	100,00% R\$ 44.967,65
13	Passeio	2,43% R\$ 13.705,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.705,47	R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.705,47
14	Serviços Complementares	0,36% R\$ 2.049,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.049,47	100,00% R\$ 2.049,47
SUB TOTAL		100% R\$ 563.253,36	1,23% R\$ 8.647,11	13,46% R\$ 94.515,06	20,38% R\$ 143.126,83	12,73% R\$ 71.719,50	39,21% R\$ 220.874,92	4,33% R\$ 24.369,94	100,00% R\$ 563.253,36
REFORMA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO									
1	Demolição / Remoção	41,79% R\$ 58.113,59		60,00% R\$ 34.868,15	40,00% R\$ 23.245,44			R\$ 0,00	100,00% R\$ 58.113,59
2	Esquadria	19,05% R\$ 26.493,43		0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 18.545,40	10,00% R\$ 2.649,34			100,00% R\$ 26.493,43
3	Lavanderia / Cobertura Lavanderia	8,58% R\$ 11.923,45			0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.923,45			100,00% R\$ 11.923,45
4	Impermeabilização	4,39% R\$ 6.103,70			0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.103,70			100,00% R\$ 6.103,70
5	Pintura	26,19% R\$ 36.411,44						100,00% R\$ 36.411,44	100,00% R\$ 36.411,44
SUB TOTAL		100% R\$ 139.045,61	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	80% R\$ 40.166,84	110% R\$ 41.790,84	210% R\$ 20.676,49	100% R\$ 36.411,44	100,00% R\$ 139.045,61
TOTAL		100,00% R\$ 702.298,97	1,23% R\$ 8.647,11	13,46% R\$ 94.515,06	26,10% R\$ 183.293,67	16,16% R\$ 113.510,34	34,39% R\$ 241.551,41	8,65% R\$ 60.781,38	100,00% R\$ 702.298,97

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal