

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Projeto: Construção de um Galpão comunitário na Comunidade São Bernardo

Valor: 193.921,90 Reais

Data: 14/07/2025

Prazo de Execução: 180 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
GALPÃO SÃO BERNADO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,19% R\$ 4.256,34	100,00% R\$ 4.256,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.256,34
2	ESTRUTURA	15,61% R\$ 30.267,17	40,00% R\$ 12.106,87	60,00% R\$ 18.160,30	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 30.267,17
3	PISO	13,88% R\$ 26.906,45	R\$ 0,00	80,00% R\$ 21.525,16	20,00% R\$ 5.381,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00		100,00% R\$ 26.906,45
4	VEDAÇÃO / PINTURA	20,00% R\$ 38.774,80	R\$ 0,00	30,00% R\$ 11.632,44	70,00% R\$ 27.142,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 38.774,80
5	COBERTURA	28,21% R\$ 54.704,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00% R\$ 16.411,47	70,00% R\$ 38.293,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 54.704,91
6	ESQUADRIA	6,24% R\$ 12.100,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80,00% R\$ 9.680,22	20,00% R\$ 2.420,06	R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.100,28
7	BANHEIRO	2,34% R\$ 4.530,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.530,71	R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.530,71
8	ILUMINAÇÃO	7,07% R\$ 13.708,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.854,18	50,00% R\$ 6.854,18	100,00% R\$ 13.708,35
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,47% R\$ 8.667,79						100,00% R\$ 8.667,79	100,00% R\$ 8.667,79
TOTAL		100% R\$ 193.916,79	8,44% R\$ 16.363,20	26,46% R\$ 51.317,90	25,24% R\$ 48.935,12	24,74% R\$ 47.973,66	7,12% R\$ 13.804,94	8,00% R\$ 15.521,96	100,00% R\$ 193.916,80

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal