

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****Projeto: PROJETO DE REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SUMARE 3****Valor: 275.518,57 Reais****Data: 20/01/2026****Prazo de Execução: 120 Dias**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	Serviços preliminares	0,54% R\$ 1.486,49	100,00% R\$ 1.486,49				100,00% R\$ 1.486,49
2	Demolições e Remoções	1,59% R\$ 4.367,01	100,00% R\$ 4.367,01				100,00% R\$ 4.367,01
3	Revestimento de paredes e Pintura	5,54% R\$ 15.269,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		100,00% R\$ 15.269,09	100,00% R\$ 15.269,09
4	Piso	6,68% R\$ 18.396,33	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.198,17	50,00% R\$ 9.198,17	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.396,33
5	Cobertura	4,40% R\$ 12.116,59	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.058,30	50,00% R\$ 6.058,30	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.116,59
6	Esquadria e porta de metal	6,43% R\$ 17.710,36	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.855,18	50,00% R\$ 8.855,18		100,00% R\$ 17.710,36
7	Instalação hidro -sanitária	3,51% R\$ 9.675,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.675,02	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.675,02
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,18% R\$ 8.756,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 5.254,02	40,00% R\$ 3.502,68	100,00% R\$ 8.756,70
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,06% R\$ 2.912,97	100,00% R\$ 2.912,97	0,00% R\$ 0,00		0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.912,97
UBS SUMARE 3 POLO 02							
1	Cobertura	4,02% R\$ 11.085,79	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.085,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.085,79
2	Estrutura / Vedação	7,54% R\$ 20.770,49	80,00% R\$ 16.616,39	20,00% R\$ 4.154,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.770,49
3	Piso	8,64% R\$ 23.799,64	65,00% R\$ 15.469,77	35,00% R\$ 8.329,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.799,64
4	Revestimento de paredes e Pintura	2,55% R\$ 7.023,59	45,00% R\$ 3.160,62	55,00% R\$ 3.862,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.023,59
5	Instalação hidro -sanitária	3,12% R\$ 8.585,68	0,00% R\$ 0,00	65,00% R\$ 5.580,69	35,00% R\$ 3.004,99	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.585,68
6	Intalações Eletricas	7,30% R\$ 20.121,48	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 10.060,74	50,00% R\$ 10.060,74	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.121,48
7	Esquadria	6,75% R\$ 18.586,75	35,00% R\$ 6.505,36	65,00% R\$ 12.081,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.586,75
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,26% R\$ 17.248,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.624,40	50,00% R\$ 8.624,40	100,00% R\$ 17.248,80
UBS SUMARE 3 POLO 01							
1	Demolições e Remoções	0,26% R\$ 720,48	100,00% R\$ 720,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 720,48
2	Cobertura	2,62% R\$ 7.223,84	100,00% R\$ 7.223,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.223,84
3	Revestimento de paredes e Pintura	6,19% R\$ 17.054,63	35,00% R\$ 5.969,12	65,00% R\$ 11.085,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.054,63
4	Instalação hidro -sanitária	4,20% R\$ 11.562,50	0,00% R\$ 0,00	65,00% R\$ 7.515,63	35,00% R\$ 4.046,88	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.562,50
5	Intalações Eletricas	6,68% R\$ 18.389,69	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.194,85	50,00% R\$ 9.194,85	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.389,69
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,95% R\$ 2.628,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.628,58	100,00% R\$ 2.628,58
TOTAL		100,00% R\$ 275.492,50	3,18% R\$ 8.766,47	12,78% R\$ 35.197,43	14,17% R\$ 39.040,68	9,94% R\$ 27.396,17	100,00% R\$ 275.492,50

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963 MG

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal