

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Projeto: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE PRATA

Valor: 254.732,87 Reias

Data: 05/01/2026

Prazo de Execução: 120 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	Serviços preliminares	0,57%	100,00%				100,00%
		R\$ 1.456,86	R\$ 1.456,86				R\$ 1.456,86
2	Demolições e Remoções	3,23%	100,00%				100,00%
		R\$ 8.234,96	R\$ 8.234,96				R\$ 8.234,96
3	Revestimento de paredes e Pintura	12,66%	0,00%	0,00%		100,00%	100,00%
		R\$ 32.330,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.330,74	R\$ 32.330,74
4	Piso	19,41%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 49.554,07	R\$ 0,00	R\$ 24.777,04	R\$ 24.777,04	R\$ 0,00	R\$ 49.554,07
5	Cobertura	17,91%		50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 45.729,14	R\$ 0,00	R\$ 22.864,57	R\$ 22.864,57	R\$ 0,00	R\$ 45.729,14
6	Esquadria e porta de metal	10,33%		50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ 26.367,89	R\$ 0,00	R\$ 13.183,95	R\$ 13.183,95		R\$ 26.367,89
7	Instalação hidro -sanitária	5,29%			100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.499,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.499,70	R\$ 0,00	R\$ 13.499,70
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,01%			60,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 15.355,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.213,19	R\$ 6.142,12	R\$ 15.355,31
9	ESTRUTURA	12,71%	100,00%			0,00%	100,00%
		R\$ 32.460,97	R\$ 32.460,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.460,97
10	VEDAÇÃO	11,00%	35,00%	65,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 28.074,17	R\$ 9.825,96	R\$ 18.248,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.074,17
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,88%				100,00%	100,00%
		R\$ 2.243,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.243,74	R\$ 2.243,74
TOTAL		100,00%	20,36%	30,97%	32,72%	15,95%	100,00%
		R\$ 255.307,55	R\$ 51.978,75	R\$ 79.073,76	R\$ 83.538,44	R\$ 40.716,60	R\$ 255.307,55

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963 MG

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal