



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatória			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 193.823,10					DATA:27/11/2025	
LOCAL: Rua Xacriba, Bairro: São João (Praça) - Av. Belo Horizonte, Bairro: Cidade Nova (Canteiro Central) - Rua Ivo Macedo, Bairro: Centro (Rotatória)								PRAZO DA OBRA: 03 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	11,57%	100,00%				100%	
		Financeiro	22.429,22	22.429,22				22.429,22	
2.0	PISO	Físico %	33,80%	50,00%	50,00%			100%	
		Financeiro	65.514,59	32.757,30	32.757,30			65.514,59	
3.0	PINTURA	Físico %	0,38%		100,00%			100%	
		Financeiro	738,75		738,75			738,75	
4.0	ILUMINAÇÃO	Físico %	9,65%		100,00%			100%	
		Financeiro	18.694,30		18.694,30			18.694,30	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	13,47%			100,00%		100%	
		Financeiro	26.101,32			26.101,32		26.101,32	
Praça									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,98%	100,00%				100%	
		Financeiro	7.712,62	7.712,62				7.712,62	
2.0	PISO	Físico %	10,45%		100%			100%	
		Financeiro	20.260,72		20.260,72			20.260,72	
3.0	PINTURA	Físico %	0,09%		100%			100%	
		Financeiro	169,42		169,42			169,42	
4.0	ILUMINAÇÃO	Físico %	5,39%			100%		100%	
		Financeiro	10.448,60			10.448,60		10.448,60	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	7,40%			100%		100%	
		Financeiro	14.335,44			14.335,44		14.335,44	
Rotatória									
1.0	PISO	Físico %	3,83%			100%		100%	
		Financeiro	7.418,12			7.418,12		7.418,12	
TOTAL		Físico %	72,85%	32,45%	37,47%	30,08%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 193.823,10	R\$ 62.899,14	R\$ 72.620,49	R\$ 58.303,48		R\$ 193.823,10	

<p>_____</p> <p align="center">ENGENHEIRO CIVIL : GERRARD TAYON FERREIRA LOPO CREA MG 289963</p> <p>_____</p> <p align="center">Jair Cavalcante Barbosa Prefeito Municipal</p>	<p>Observações:</p>
--	----------------------------