

Prefeitura Municipal de São João das Missões

Convênio: 854627 /2017

Melhorias Sanitárias Domiciliares



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	c										TOTAL
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
1	Placa de Obras modelo FUNASA											
	Físico	1										1
	Financeiro	R\$ 1.416,31										1.416,31
	Percentual	0,42%										0,42%
2	Módulos Sanitários ligados Tanque séptico, Filtro Anaeróbio e Sumidouro											
	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	Financeiro	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	338.415,20
	Percentual	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	99,58%
	Sub-total	R\$ 35.257,83	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	33.841,52	339.831,51
Sub-total acumulado	35.257,83	69.099,35	102.940,87	136.782,39	170.623,91	204.465,43	238.306,95	272.148,47	305.989,99	339.831,51	339.831,51	
Percentual	10,38%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	100,00%	
Percentual acumulado	10,38%	20,33%	30,29%	40,25%	50,21%	60,17%	70,13%	80,08%	90,04%	100,00%	100,00%	

Eng. Civil TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA CREA: 197434/D

PREFEITO MUNICIPAL JAIR CAVALCANTE BARBOSA