



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO CANTEIROS DA AVENIDA PADRE JUJU



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	INSTALAÇÕES	R\$1.848,72 100%			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 1.848,72 100%			
2	PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO COM PISO INTERTRAVADO	R\$101.356,27 100%			
2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	R\$19.833,71 19,6%	R\$7.933,48 40%	R\$5.950,11 30%	R\$5.950,11 30%
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	R\$81.522,56 80%	R\$32.609,02 40%	R\$24.456,77 30%	R\$24.456,77 30%
5	PAISAGISMO	R\$19.303,06 100%			
	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	R\$19.303,06 100%	R\$7.721,22 40%	R\$5.790,92 30%	R\$5.790,92 30%
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$6.340,74 100%			
4.10	LIMPEZA GERAL	R\$6.340,74 100%			
TOTAL GERAL		R\$128.848,79			

R\$ 50.112,45	R\$ 36.197,80	R\$ 42.538,54
38,89%	28,09%	33,01%
R\$ 50.112,45	R\$ 86.310,25	R\$ 128.848,79
38,89%	66,99%	100,00%

JAIR CAVALCANTE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
CNPJ 01.612.486/0001-81

Tyago Cardoso de Moura Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 197434/D

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 197.434/D