



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG	VALOR DA OBRA:	R\$471.269,98	DATA: 27/07/2025	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE RANCHARIA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES		
LOCAL: Rua Praça das Nações - Rua Quadra Poliesportiva					

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMENARES	Físico %	0,88%	80,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$4.152,36	R\$3.321,89	R\$415,24	R\$415,24
2.0	SUB LEITO E BASE	Físico %	1,68%	100,00%		
		Financeiro	R\$7.924,98	R\$7.924,98		
3.0	IMPRIMAÇÃO	Físico %	1,21%	100,00%		
		Financeiro	R\$5.691,48	R\$5.691,48		
4.0	PINTURA DE LIGAÇÃO	Físico %	1,29%	40,00%	60,00%	
		Financeiro	R\$6.071,07	R\$2.428,43	R\$3.642,64	
5.0	CAPA ASFÁLTICA (CBUQ)	Físico %	63,22%	40,00%	60,00%	
		Financeiro	R\$297.921,88	R\$119.168,75	R\$178.753,13	
6.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,09%			100,00%
		Financeiro	R\$5.158,60			R\$5.158,60
7.0	LOMBADA ELEVADAS COM CBUQ	Físico %	0,52%			100,00%
		Financeiro	R\$2.448,52			R\$2.448,52
8.0	MEIO FIO COM SARJETA	Físico %	8,54%			100,00%
		Financeiro	R\$40.255,02			R\$40.255,02
9.0	TALUDE - LETREIRO	Físico %	14,89%			100,00%
		Financeiro	R\$70.170,61			R\$70.170,61
10.0	ESTACIONAMENTO	Físico %	6,68%			100,00%
		Financeiro	R\$31.475,46			R\$31.475,46
TOTAL		Físico %	100,00%	29,40%	38,79%	31,81%
		Financeiro	R\$471.269,98	R\$138.535,53	R\$182.811,01	R\$149.923,45

Observações:

Gerrard Tayon Ferreira Lopo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MG 289963

Jair Cavalcante Barbosa
 Prefeito Municipal