



BANCO DE DESENVOLVIMENTO

DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Revitalização e construção do Canal de Drenagem

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 12/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.727,95	1,11	18.727,95	100,00	-		-		-		-		-	
2	TRABALHOS EM TERRA	331.233,13	19,71	132.493,25	40,00	132.493,25	40,00	66.246,63	20,00	-		-		-	
3	PONTE	377.484,71	22,46	37.748,47	10,00	113.245,41	30,00	226.490,83	60,00	-		-		-	
4	PAVIMENTAÇÃO / GUARDA CORPO	872.066,78	51,89	-		-		-		239.818,36	27,50	239.818,36	27,50	261.620,03	30,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.210,05	4,83	-		-		-		-		-		-	
TOTAL		1.680.722,62	100,00	188.969,67	11,24	245.738,67	14,62	292.737,45	17,42	239.818,36	14,27	239.818,36	14,27	261.620,03	15,57
TOTAL ACUMULADO		1.680.722,62	100,00	188.969,67	11,24	434.708,34	25,86	727.445,79	43,28	967.264,15	57,55	1.207.082,52	71,82	1.468.702,55	87,39



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Revitalização e construção do Canal de Drenagem

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 12/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.727,95	1,11	-											
2	TRABALHOS EM TERRA	331.233,13	19,71	-											
3	PONTE	377.484,71	22,46	-											
4	PAVIMENTAÇÃO / GUARDA CORPO	872.066,78	51,89	130.810,02	15,00										
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.210,05	4,83	81.210,05	100,00										
TOTAL		1.680.722,62	100,00	212.020,07	12,61										
TOTAL ACUMULADO		1.680.722,62	100,00	1.680.722,62	100,00										