

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Construção da Sede da Prefeitura Municipal de São João Das Missões - MG

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 17/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.866,59	1,16	26.866,59	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA	477.124,56	20,54	143.137,37	30,00	143.137,37	30,00	190.849,82	40,00	-	-	-	-	-	-
3	PISO	127.824,09	5,50	-	-	51.129,64	40,00	25.564,82	20,00	51.129,64	40,00	-	-	-	-
4	JARDIM	14.288,00	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISO 2 PAVIMENTO	100.614,45	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	20.122,89	20,00	50.307,23	50,00
6	VEDAÇÃO / PINTURA	275.256,69	11,85	-	-	27.525,67	10,00	55.051,34	20,00	110.102,68	40,00	82.577,01	30,00	-	-
7	VEDAÇÃO / PINTURA 2 PAVIMENTO	260.026,04	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	78.007,81	30,00	78.007,81	30,00
8	COBERTURA 2 PAVIMENTO	286.462,43	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIA	58.495,65	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESQUADRIA 2 PAVIMENTO	56.320,33	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANHEIRO / AREA DE SERVIÇO	16.508,55	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANHEIRO / AREA DE SERVIÇO 2 PAVIMEN	16.508,55	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REFEITÓRIO / REFEITÓRIO 2 PAVIMENTO	5.225,14	0,22	-	-	-	-	-	-	2.612,57	50,00	-	-	2.612,57	50,00
14	FACHADA	191.630,59	8,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	20.331,52	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS	131.472,75	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	26.294,55	20,00	52.589,10	40,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.583,86	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CERCAMENTO ESTACIONAMENTO PRIVAT	96.631,07	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	116.589,20	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.589,20	100,00
TOTAL		2.322.760,06	100,00	170.003,96	7,32	221.792,67	9,55	271.465,98	11,69	163.844,88	7,05	207.002,26	8,91	300.105,91	12,92
TOTAL ACUMULADO		2.322.760,06	100,00	170.003,96	7,32	391.796,63	16,87	663.262,61	28,55	827.107,49	35,61	1.034.109,75	44,52	1.334.215,66	57,44

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Construção da Sede da Prefeitura Municipal de São João Das Missões - MG

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 17/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.866,59	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA	477.124,56	20,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PISO	127.824,09	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JARDIM	14.288,00	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	14.288,00	100,00	-	-
5	PISO 2 PAVIMENTO	100.614,45	4,33	30.184,34	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VEDAÇÃO / PINTURA	275.256,69	11,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VEDAÇÃO / PINTURA 2 PAVIMENTO	260.026,04	11,19	104.010,42	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA 2 PAVIMENTO	286.462,43	12,33	-	-	114.584,97	40,00	171.877,46	60,00	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIA	58.495,65	2,52	-	-	5.849,57	10,00	52.646,09	90,00	-	-	-	-	-	-
10	ESQUADRIA 2 PAVIMENTO	56.320,33	2,42	-	-	-	-	-	-	56.320,33	100,00	-	-	-	-
11	BANHEIRO / AREA DE SERVIÇO	16.508,55	0,71	-	-	8.254,28	50,00	8.254,28	50,00	-	-	-	-	-	-
12	BANHEIRO / AREA DE SERVIÇO 2 PAVIMEN	16.508,55	0,71	-	-	-	-	-	-	16.508,55	100,00	-	-	-	-
13	REFEITORIO / REFEITORIO 2 PAVIMENTO	5.225,14	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	FACHADA	191.630,59	8,25	-	-	-	-	-	-	95.815,30	50,00	95.815,30	50,00	-	-
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	20.331,52	0,88	20.331,52	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS	131.472,75	5,66	52.589,10	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.583,86	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	44.583,86	100,00	-	-
18	CERCAMENTO ESTACIONAMENTO PRIVAT	96.631,07	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	96.631,07	100,00	-	-
19	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	116.589,20	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.322.760,06	100,00	207.115,37	8,92	128.688,81	5,54	232.777,82	10,02	168.644,18	7,26	251.318,23	10,82	-	-
TOTAL ACUMULADO		2.322.760,06	100,00	1.541.331,03	66,36	1.670.019,84	71,90	1.902.797,66	81,92	2.071.441,84	89,18	2.322.760,06	100,00	-	-