



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Campo Society com Grama Sintética na Aldeia Sumare I

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.289,63	5,71	20.231,70	80,00	2.528,96	10,00	2.528,96	10,00						
2	BASE DO CAMPO / GRAMADO	248.826,62	56,20	74.647,99	30,00	174.178,63	70,00	-							
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	96.684,38	21,84	38.673,75	40,00	58.010,63	60,00	-							
4	PINTURA	39.171,90	8,85	-		-		39.171,90	100,00						
5	ILUMINAÇÃO	24.133,01	5,45	-		-		24.133,01	100,00						
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.613,30	1,95	-		-		8.613,30	100,00						
TOTAL		442.718,84	100,00	133.553,44	30,17	234.718,23	53,02	74.447,17	16,82						
TOTAL ACUMULADO		442.718,84	100,00	133.553,44	30,17	368.271,67	83,18	442.718,84	100,00						