

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Construção de uma Ponte na Aldeia Indígena Riachão

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 17/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.282,45	15,22	25.969,47	60,00	4.328,25	10,00	4.328,25	10,00	4.328,25	10,00	4.328,25	10,00		
2	VIGA METALICA	64.041,82	22,52	-		-		64.041,82	100,00	-		-			
3	PILARES	15.395,57	5,41	-		15.395,57	100,00	-		-		-			
4	VIGAS	18.588,48	6,54	-		18.588,48	100,00	-		-		-			
5	FUNDAÇÃO	70.397,57	24,76	56.318,06	80,00	14.079,51	20,00	-		-		-			
6	MESA	39.592,37	13,92	-		-		-		11.877,71	30,00	27.714,66	70,00		
7	TRAVESSAS	18.951,41	6,67	-		-		-		18.951,41	100,00	-			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.083,56	4,95	-		-		-		-		14.083,56	100,00		
TOTAL		284.333,23	100,00	82.287,53	28,94	52.391,81	18,43	68.370,07	24,05	35.157,37	12,36	46.126,46	16,22		
TOTAL ACUMULADO		284.333,23	100,00	82.287,53	28,94	134.679,34	47,37	203.049,40	71,41	238.206,77	83,78	284.333,23	100,00		