

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Revitalização Da Lagoa

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 03/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.613,33	2,28	18.613,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	31.187,58	3,82	31.187,58	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PASSAGEM D'ÁGUA	283.816,44	34,74	85.144,93	30,00	198.671,51	70,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO / GUARDA CORPO	425.774,45	52,12	-	-	-	-	170.309,78	40,00	170.309,78	40,00	85.154,89	20,00	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	57.550,41	7,04	-	-	-	-	-	-	-	-	57.550,41	100,00	-	-
TOTAL		816.942,21	100,00	134.945,84	16,52	198.671,51	24,32	170.309,78	20,85	170.309,78	20,85	142.705,30	17,47	-	-
TOTAL ACUMULADO		816.942,21	100,00	134.945,84	16,52	333.617,35	40,84	503.927,13	61,68	674.236,91	82,53	816.942,21	100,00	-	-